

## 江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度

项目名称	阳山幼儿园			建设/运营单位（盖章）	苏州浒墅关经济技术开发区社会事业局		
国家重大项目库代码	2109-320505-89-01-464172			地债管理系统项目编码	P21320505-0008		
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.16		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.16	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年取得施工许可证并开工建设，按照要求完成相应进度施工，及时完成开工项目数1项。			已取得施工许可证并开工建设，及时完成开工项目数1项。			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	3.00	3.00	高新区财政局预算拨款凭证、记账凭证
		资金执行率	100%	100%	4.00	4.00	项目支付明细账、会计凭证
		资金使用合规性	合规	合规	3.00	3.00	项目支付明细账、会计凭证
	组织实施	项目管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.00	项目管理制度、监理制度、安全检查制度、考核制度、验收制度及沟通反馈制度
		制度执行有效性	有效	有效	5.00	5.00	制度文件、工作台账
产出	数量指标	取得基本建设项目立项批复	取得	取得	5.00	5.00	《关于苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会阳山幼儿园重建工程项目建议书的批复》（苏虎行审投项[2021]155号）
		取得工程规划许可	取得	取得	5.00	5.00	《建设工程规划许可证》（建字第320505202200067号）
		取得施工许可	取得	取得	5.00	5.00	《建筑工程施工许可证》（施工许可编号320505202207290101）
		取得环评手续	取得	取得	5.00	5.00	项目无需办理环评手续
		开工项目数	1项	1项	5.00	5.00	验收报告等材料
	质量指标	监理工作开展率	100%	100%	5.00	5.00	监理报告等材料
	时效指标	开工及时性	及时	及时	5.00	5.00	进度核验表
成本指标	成本控制率	100%	100%（评价条件不成熟）	5.00	4.00	进度核验表、支付凭证	
效益	经济效益	当期利息支付率	100%	100%	6.00	6.00	利息支付凭证
	社会效益	农民工工资专户开户率	100%	100%	6.00	6.00	开户凭证
	生态效益	环保垃圾处置率	100%	100%（材料不完善）	6.00	4.80	环保垃圾处理台账
	可持续发展	重大安全事故发生率	0%	0%	6.00	6.00	无事故证明
满意度	服务对象满意度	参建单位满意度	90%	93.18%（样本量不充分）	10.00	4.00	安全培训签到表、现场照片等材料
总计					100.00	85.80	