

## 江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度

项目名称	水城路幼儿园			建设/运营单位（盖章）	苏州浒墅关经济技术开发区社会事业局		
国家重大项目库代码	2107-320505-89-01-171915			地债管理系统项目编码	P21320505-0007		
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.06		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.06	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年取得施工许可证并开工建设，按照要求完成相应进度施工，及时完成开工项目数1项。			已取得施工许可证并开工建设，及时完成开工项目数1项。			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	资金到位率	100%	100.00%	3.00	3.00	高新区财政局预算拨款凭证、记账凭证、银行回单
		资金执行率	100%	100.00%	4.00	4.00	项目支付明细账、会计凭证
		资金使用合规性	合规	合规	3.00	3.00	项目支付明细账、会计凭证
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.00	项目管理制度、监理制度、安全检查制度、考核制度、验收制度及沟通反馈制度
		制度执行有效性	有效	比较有效	5.00	4.00	进度管理制度、日常进度管理记录（施工记录、监理记录、安全检查记录等）
产出	数量指标	取得基本建设项目立项批复	取得	取得	5.00	5.00	立项批复
		取得工程规划许可	取得	取得	5.00	5.00	工程规划许可证
		取得施工许可	取得	取得	5.00	5.00	施工许可证
		取得环评手续	取得	不涉及	5.00	5.00	环评报告
		开工项目数	1项	1项	5.00	5.00	项目相关材料
	质量指标	监理工作开展率	开展	基本开展	5.00	3.00	相关工作台账
	时效指标	开工及时性	及时	及时	5.00	5.00	现场施工材料
成本指标	成本控制率	100%	80%	5.00	4.00	进度核验表、支付凭证	
效益	经济效益	当期利息支付率	100%	100%	6.00	6.00	支付凭证
	社会效益	农民工工资专户开户率	100%	100%	6.00	6.00	开户凭证
	生态效益	环保垃圾处置率	100%	100%	6.00	6.00	排污管道闭水试验记录单、垃圾清运协议及处置台账等
	可持续影响	重大安全事故发生率	0	0	6.00	6.00	相关工作台账
开展安全生产培训（次）		1	1	6.00	6.00	相关工作台账	
满意度	服务对象满意度	参建单位满意度	90%	93.18%	10.00	4.00	调查问卷
总计					100.00	90.00	